

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO
DE
FISCALIZAÇÃO**

Cristalina



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO

RF 0003/2015 – GESB

Goiânia, fevereiro de 2015

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO	3
2. OBJETIVOS	4
3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO	4
4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO	5
5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS	5
6. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO	5
6.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO	6
7. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	8

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0003/2015-GESB

1. APRESENTAÇÃO

Cumpra esse relatório a função regimental da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos/AGR, de efetuar o acompanhamento/fiscalização das atividades do Prestador de Serviços Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO, no que se refere à qualidade do produto final colocado à disposição do usuário, nesse caso, o abastecimento de água.

O trabalho de fiscalização envolve levantamento *in loco* das obras em andamento e das que já foram concluídas pela Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO, com a finalidade de garantir o abastecimento de água contínuo à população.

Consta desse relatório, os resultados da fiscalização realizada no dia **23 de fevereiro de 2015**, no município de **Cristalina**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Luziânia**.

Goiânia, 26 de fevereiro de 2015.

2. OBJETIVOS

- Atender a 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Cristalina, que solicitou, por meio de Ofício n.º 036/2015, que esta Agência realizasse nova fiscalização com a finalidade de verificar a adequada e pontual execução das obras do sistema de abastecimento de água em Cristalina-GO e a resolução definitiva dos problemas de falta de água no município.

3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO

- Reunião com gerente;
- Vistoria *in loco* nas unidades de abastecimento de água;
- Levantamento das obras executadas e as obras em curso e seu estágio atual.

4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO

Nome	Função	Vínculo
Eduardo Henrique da Cunha	Gerente de Saneamento Básico	AGR
Wilson Roberto dos Santos	Técnico em Mineração	AGR
Weliton de Lima Santos	Gerente do Distrito	SANEAGO

5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

O município de que trata esse relatório faz parte da GRS de Luziânia, devidamente identificada a seguir:

Endereço	Av. Santa Maria, Qd. 28, Lt. 09, Setor Aeroporto
Cidade/Estado	Luziânia
DDD/Telefone/Fax	(61) 3622 1712
Gerente	Hélio Leão

6. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

Na fiscalização realizada no município de Cristalina, no dia 23 de fevereiro de 2015, para averiguar a adequada e pontual execução das obras do sistema de abastecimento de água fornecido pelo Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO, verificou-se as ações abaixo listadas, com o intuito de garantir a continuidade no abastecimento de água no município.

Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB/caixa de reunião) - falta interligação da adutora para a mesma entrar em funcionamento. Foi informado que as últimas peças já foram adquiridas, aguardando apenas a entrega e montagem das mesmas (foto 01).

Acabamento da nova EEAB - já foi concluída, sendo instalado novo transformador de energia (fotos 02 e 03).

Interligação das novas instalações ao SAA foram efetivadas.

Não foram realizados testes na nova EEAB, uma vez que está aguardando a interligação da adutora à caixa de reunião.

Nova EEAB já está em fase de pré-operação.

Os poços tubulares profundos PE1, PE2, PE5 e PE6 já estão em funcionamento.

❑ Os poços tubulares profundos PE3, PE4, PE7 e PE8 já foram concluídos, e estão em operação provisória.

❑ Foram perfurados 7 (sete) novos poços tubulares profundos, sendo que apenas 3 (três) foram aproveitados e interligados ao sistema. Os demais foram considerados improdutivos devido a suas baixas vazões.

❑ A 3ª linha de adução de água bruta não foi concluída, aguardando apenas a montagem de peças e interligação à caixa de reunião.

❑ Estação de Tratamento de Água (ETA) – as obras civis não foram concluídas, e a previsão de finalização é ainda indefinida, pois depende do Contrato de Execução de Obras de número 1239/2013, visto que tais obras serão executadas com recursos do PAC1 (Contrato de Repasse 0226.017-65/2007). Vide fotos 04, 05, 06.

❑ Estações Elevatória de Água Tratada (EEAT) – As EEAT's Rio de Janeiro, Centro, Belvedere e Sul encontram concluídas e em funcionamento.

❑ Os 2 Reservatórios Apoiados (RAP) de 500m³ cada (novo e antigo) localizados na ETA, estão interligados e em funcionamento (foto 07).

Demais obras estão em fase final de conclusão, restando apenas trabalhos de montagem de peças que foram adquiridas, as quais serão entregues em breve.

A Gerência do distrito informou que a conclusão definitiva de todas as obras de melhoria e ampliação do SAA se dará apenas com a conclusão do contrato de execução de obras nº 1239/2013, com vigência até 10/10/2015.

6.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 – EEAB



Foto 2 – Novo transformador

**Foto 3 – Caixa de Reunião****Foto 4 – Filtro da ETA****Foto 5 – ETA****Foto 6 – Área de manutenção do filtro****Foto 7 – RAP novo e antigo**

7. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Básico

Wilson Robertos dos Santos
Técnico em Mineração

WRS